

Утверждаю  
Заместитель председателя  
общественной комиссии  
Фаррахов Ш.Г.



Протокол  
заседания общественной комиссии

01 августа 2018 года

г. Октябрьский

**Место проведения:** зал заседаний администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

**Присутствовали:** Присутствовали: 11 членов общественной комиссии, необходимый кворум имеется.

**Повестка дня**

1. Рассмотрение, обсуждение и утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» на 2018 год.

**Выступили:**

**По первому вопросу повестки дня** заместитель главы администрации, заместитель председателя общественной комиссии Фаррахов Ш.Г. Произнес приветственное слово. В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» на 2018 год, в бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан поступили средства в размере 26679,1 тыс. руб., из них средства бюджета Республики Башкортостан – 4388,5 тыс. руб., средства федерального бюджета – 22290,6 тыс. руб.

В текущем году в рамках реализации программы запланировано благоустройство шести дворовых территорий, которые разделены на 3 лота ( в каждом лоте по 2 дворовые территории) и одной общественной территории, отобранной по результатам рейтингового голосования – сквер «ЯЛ» в 35 микрорайоне ( Лот № 4).

По состоянию на текущую дату заключены контракты с подрядной организацией ООО «Стройгоарант 777» на благоустройство шести дворовых территорий. На сегодняшний день работы завершены в четырех дворовых территориях (ул. Садовое кольцо д. 16; ул. Горького д.12,14, Садовое кольцо д.16; ул. Северная д 20 А; ул. Садовое кольцо д.42; ул. Островского д.51,53), в двух дворовых территориях (ул. Кувыкина д 16 и ул. Островского д.50,52. пр. Ленина д.30.32,34,36.ул. Свердлова д.69) работы движутся к завершению - осталось установить малые архитектурные формы.

Произведена оплата подрядной организации за выполненные работы по благоустройству дворовой территории по ул. Северная, д.20 А. в размере – 3111,67 тыс. руб , также на текущей неделе планируется проведение оплаты за произведенные работы в дворовой территории по ул. Горького д. 12, 14, ул. Садовое кольцо д.16.

Документы на перечисление денежных средств по дворовым территориям по ул. Садовое кольцо д.42 и по ул. Островского д.51,53 находятся на рассмотрении в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.


По скверу «ЯЛ» проведен аукцион, заключение контракта и начало проведения работ запланировано на 13.08.2018.

Администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан необходимо ежемесячно размещать в ГИС ЖКХ отчет о реализации мероприятий по

муниципальной программе. В связи с вышеизложенным, предлагаю согласовать ежемесячный отчет в соответствии с выполненными мероприятиями по состоянию на текущую дату.

**Решили:** Информацию о поступивших средствах в бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, о выполненных работах и произведенной оплате денежных средств подрядной организации принять к сведению. Ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию современной городской среды согласовать в соответствии с выполненными мероприятиями по состоянию на текущую дату.

Члены общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»:

Мифтахов Р.Г.   
Волков Ю.А.   
Муфаззалова А.Г.   
Кетько Т.Б.   
Храмцова Г.Н.   
Озеров В.А.   
Фаткулина И.А.   
Самигуллина З.З. отсутствует  
Корда Е.Н.   
Каримов В.В.   
Спирина Н.А.   
Айрих И.В. отсутствует  
Сафонов В.Ю. отсутствует

Приложение к протоколу от 01.08.2018


Субъект РФ	Республика Башкортостан
Муниципалитет	ГО г Октябрьский
Код ОКТМО	8043500000

Общее количество контрактов на текущий год	4
В статусе "Черновик"	-
В статусе "Готовится документация"	-
В статусе "Размещён на площадке"	-
В статусе "Выбран исполнитель"	1
В статусе "Контракт заключён"	3
В статусе "Приёмка работ"	1
В статусе "Есть претензии"	-
В статусе "Контракт расторгнут"	-
В статусе "Контракт закрыт"	-
Планируемая стоимость	-
Сметная стоимость	28 405 815
Законтрактованная стоимость	25 178 589
Выплаченная стоимость	3 111 669,99
Сумма экономии средств по контрактам	

Согласовано:


Фаррахов Ш.Г.

(должность, ФИО)

  
(подпись)


Мифтахов Р.Г.

(должность, ФИО)

  
(подпись)


Волков Ю.А.

(должность, ФИО)

  
(подпись)


Муфаззалова А.Г.

(должность, ФИО)

  
(подпись)


Кетько Т.Б.

(должность, ФИО)

  
(подпись)


Храмцова Г.Н.

(должность, ФИО)

  
(подпись)

Озеров В.А.

(должность, ФИО)

  
(подпись)

Спирина Н.А.

(должность, ФИО)

  
(подпись)

Айрих И.В.

(должность, ФИО)

  
(подпись)

Корда Е.Н.

(должность, ФИО)

  
(подпись)

Фаткулина И.А.

(должность, ФИО)

  
(подпись)

Самигуллина З.З.

(должность, ФИО)

  
(подпись)

Каримов В.В.

(должность, ФИО)

  
(подпись)

Сафонов В.Ю.

(должность, ФИО)

  
(подпись)