

Утверждаю
Заместитель председателя
общественной комиссии
И.М. Нафиков

Протокол № 48

заседания общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»

06 сентября 2021 года

Место проведения: в формате ВКС

Присутствовали: 12 членов общественной комиссии, отсутствуют 6^р чел., из них: по болезни 1 чел., в отпуске 2 чел., в командировке 3 чел., необходимый кворум имеется.

Приглашённые лица: начальник отдела коммунального хозяйства и жилищного контроля администрации Давыдова В.Н. - руководитель уполномоченного органа по организации подготовки и осуществления сбора, рассмотрения, оценки предложений заинтересованных лиц, информирования населения, а так же разработке и корректировке проекта муниципальной программы, и.о. главного специалиста отдела коммунального хозяйства и жилищного контроля администрации Е.А. Фазлиахметова

Повестка дня

1. Рассмотрение, обсуждение и утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» на 2021 год.

Выступили:

По первому вопросу повестки дня заместитель главы администрации, Нафиков И.М.:
Произнес приветственное слово.

На выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан», утвержденной на 2021 год предусмотрена сумма в размере 142 620 095,69 рублей, в том числе средства федерального бюджета 132 001 632,0 рублей, республиканского бюджета 2 693 910,86 рубля, бюджета муниципального образования 7 924 552,83 рублей.

Благоустройство общественной территории в районе СОШ 8 (2 очередь) выполняется подрядной организацией ООО «СК Конкрит» в рамках заключенного муниципального контракта, на общую сумму 9 769 050,57 рублей. На сегодняшний день выполнены работы по обустройству детских игровых площадок, спортивных площадок, устройству асфальтобетонного покрытия с установкой бордюрного камня, постелена брусчатка, стоянка автотранспорта, установлены скамейки, урны, топиари, выполнено строительство лестницы с установкой перил, устройство рулонного газона и установка уличного туалетного модуля. Процент готовности объекта составляет 99 %.

Благоустройство территорий между ул. Шашина и ул. Закирова и между 29 мкр и АЗС «Лукойл» выполняются подрядной организацией ООО «УралСпецСтрой» в рамках заключенного муниципального контракта на общую сумму 132 851 045,12 руб.

При благоустройстве территории между 29 микрорайоном и АЗС «Лукойл» выделяются 1 и 2 объекты. В настоящее время выполнены: земляные работы, подготовка основания под пешеходную дорожку и установка бордюрного камня; вырубка зеленых насаждений, произрастающих в зоне подлежащей благоустройству; выполнена копка траншей под укладку кабелей, установлены светильники освещения, выполнено асфальтирование пешеходных дорожек. Готовность объекта 1 составляет – 45 %, готовности объекта 2 составляет – 45 %.

При благоустройстве территории между ул. Шашина и ул. Закирова выделяются объекты 1, 2, 3, 4. Выполнен демонтаж ограждающих конструкций, земляные работы по разработке грунта, устройство подстилающего основания, бетонные работы, укладка кабелей видеонаблюдения, наружного освещения, закуплены малые архитектурные формы, выполнена укладка брусчатки, устройство каркаса под амфитеатр, устройство канализации, установка спортивного оборудования, планировка территории, основание под устройство фонтана, основания под детские площадки.

Готовность объектов составляет:

- 1 объект – 66 % ;
- 2 объект – 20 %;
- 3 объект – 90 % ;
- 4 объект – 70 % ,



















В ходе совместного обсуждения, **решили:**

Информацию о выполнении муниципальных контрактов и ходе проведения работ по благоустройству общественных территорий принять к сведению.

Нафиков И.М.: заседание общественной комиссии состоялось, спасибо всем, кто принял участие, хочу напомнить о том, что решение общественной комиссии будет размещено на сайте приоритетного портала «современный-октябрьский.рф».

Члены общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»:

Члены общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»:

	Нафиков И.М.		Сафонов В.Ю.
	Муфаззалова А.Г.		Айрих И.В.
	Волков Ю.А.		Фаткуллина И.А.
	Мифтахов Р. Г.		Самигуллина З.З.
	Кетько Т.Б.		Корда Е.Н.
	Озеров В.А.		Каримов В.В.
	Закиев И.М.		Скачкова Л.Е.
	Хуснутдинов А.М.		Храмцова Г.Н.
	Рамазанов И.И.		Мадьяров И.К.