

Утверждаю
Председатель общественной
комиссии

 А.Н.Шмелев

Протокол № 10

заседания общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан на 2017 год».

«24» ноября 2017 года

г. Октябрьский

Место проведения: зал заседаний администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

Присутствовали: 12 членов общественной комиссии, отсутствуют 3 человека, из них: по болезни 1 человека, в отпуске 1 человека, в командировке 1 человека, необходимый кворум имеется.

Приглашённые лица:

начальник отдела коммунального хозяйства и жилищного контроля администрации Камалетдинов Р.Р. – руководитель уполномоченного органа по организации подготовки и осуществления сбора, рассмотрения, оценки предложений заинтересованных лиц, информирования населения, а так же разработке и корректировке проекта муниципальной программы;

директор «Управление архитектуры и градостроительства» Ишмуратов Р.Ф.
главный специалист отдела коммунального хозяйства и жилищного контроля администрации Назмиева С.Р.

Повестка дня

1. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан на 2017 год» в части благоустройства дворовых территорий.
2. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан на 2017 год» в части благоустройства общественной территории.
3. О направлении экономии средств, образовавшейся по итогам благоустройства дворовых территорий.

Выступили:

Заседание открыл председатель комиссии, глава администрации городского округа город Октябрьский Шмелев А.Н. Данное заседание комиссии проводится в соответствии с письмом Минстроя России, направленным во все субъекты РФ, о подведении итогов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Прошу выступающих доложить по вопросам повестки дня.

По первому вопросу выступил зам. главы администрации по вопросам жизнеобеспечения Фаррахов Ш.Г.:

10.05.2017 постановлением администрации №1987 утверждена Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан». В программу 2017 года вошли 8 дворовых территорий. В системе ГИС ЖКХ в модуле приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» размещена вся информация о проводимых мероприятиях в целях реализации приоритетного проекта.

По первому лоту (3 дворовые территории) – приём заявок завершён 3 августа 2017 года, заявился один участник – ООО «СтройГарант777», электронный аукцион завершён по начальной максимальной цене контракта – 10597160,74 руб., контракт заключён 17 августа 2017 года, работы по контракту завершены в полном объёме. Подрядчику по данному контракту оплачено 9847532,93 рублей, сумма экономии составила 749627,81 рублей. В процессе благоустройства выявлена необходимость проведения дополнительных работ на сумму 529410,36 рублей, которая будет оплачена подрядчику в рамках прямых договоров. Итоговая сумма экономии – 220021,45 рублей.

По третьему лоту (2 дворовые территории) – прием заявок окончен 08.08.2017, аукцион проведен 11.08.2017, заявился один участник - ООО «СтройГарант777», с которым заключен контракт на сумму – 10423018,73 руб. Контракт исполнен, подрядчику оплачено 9823668,02 рублей. Экономия составила 599350,71 рублей.

В процессе благоустройства была выявлена необходимость проведения дополнительных работ в сумме 468748,00 рублей, на которые администрацией объявлена котировка.

По четвертому лоту (3 дворовые территории) – размещение публикации состоялось 04.08.2017, окончание приема заявок – 21.08.2017, аукцион состоялся – 24.08.2017, заключен контракт 04 сентября 2017 года с ООО «СтройГарант777», сумма контракта составила - 13 087 879,65 руб. Контракт исполнен, сумма экономии составила 222338,05 рублей, подрядчику оплачено 12865541,6 рублей.

Итоговая сумма экономии средств федерального и республиканского бюджета, направленного на дворовые территории, образовавшаяся в ходе исполнения муниципальных контрактов, составила 1 041 906,21 рублей. Причинами образования экономии средств явились некорректные первичные схемы благоустройства и рассчитанные на их основе сметы. Окончательная разница между сметной и фактической стоимостью работ по благоустройству дворовых территорий была установлена при завершении работ.

Решили: Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан на 2017 год» в части благоустройства дворовых территорий.

По второму вопросу повестки дня выступил директор МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» Ишмуратов Р.Ф.

В рамках программы проведены работы по благоустройству общественной территории парка им. Ю.А. Гагарина - водоохранной зоны ручья «Уксынлы-Куль».

– приём заявок завершён 3 августа, электронный аукцион состоялся 07.08.2017, контракт заключен 24 августа 2017 года с ООО «Строительная компания «Мегаполис», сумма контракта составила – 15 036 383,19 руб., работы практически завершены. 20 ноября состоялось торжественное открытие бюста Гагарину и благоустроенной территории охранной зоны ручья Уксынлы-Куль. Подрядчику оплачено 8 339 396,93 рублей. Оставшийся объём финансирования контракта будет оплачен после завершения в полном объёме монтажа габионов. По данному объекту экономии средств по контракту нет.

Решили: Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан на 2017 год» в части благоустройства общественной территории.




По третьему вопросу повестки дня выступил зам. главы администрации по вопросам жизнеобеспечения Фаррахов Ш.Г.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий завершены. В настоящее время отсутствуют технические и физические возможности освоения экономии средств через проведение котировок либо аукционов, поскольку регламентные сроки проведения конкурсных процедур не позволят освоить экономию средств в срок до 25 декабря 2017 года. Даже приобретение дополнительных малых архитектурных форм во дворы требует проведение котировок и, в последующем, до 1 месяца времени на их изготовление. Предлагаем частично освоение экономии осуществить путем завоза необходимого количества грунта (чернозема) для отсыпки забордюрного пространства и мест будущей посадки зеленых насаждений. Также нами изучена возможность освоения средств в размере 381 968,40 рублей путём приобретения светотехнического оборудования для декоративной динамичной иллюминации пешеходных мостов в парке им. Ю.Гагарина. Данное оборудование потенциальным подрядчиком готово к поставке в обозначенные нами сроки (до 25 декабря 2017 года), если сегодня мы примем решение о перенаправлении средств. Монтаж данного оборудования на мостах будет произведён за счёт средств местного бюджета через МБУ «Благоустройство» либо внебюджетные источники.

Решили: принять предложение администрации городского округа город Октябрьский о направлении части экономии средств, образовавшейся по итогу работ по благоустройству дворовых территорий, на дополнительные мероприятия по благоустройству дворовых территорий и приобретение светотехнического оборудования для декоративной иллюминации пешеходных мостов в парке им. Ю.Гагарина ГО г. Октябрьский РБ.

Шмелев А.Н.: заседание общественной комиссии объявляю закрытым, благодарю всех членов комиссии за участие.

Члены общественной комиссии:

	Фаррахов Ш.Г.
	Храмцова Г.Н.
	Муфаззалова А.Г.




Волков Ю.А.


Озеров В.А.

на заседании


Кетько Т.Б.




Сафонов В.Ю.



Айрих И.В.



Фаткулина И.А.




Самигуллина З.З.



Корда Е.Н.



Каримов В.В.



Спирина Н.А.



Озеров В.А.