


Утверждаю
Заместитель председателя общественной
комиссии


Фаррахов Ш.Г.

Протокол
заседания общественной комиссии

29 12 2018 г.

г. Октябрьский

Место проведения: зал заседаний администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

Присутствовали: Присутствовали: ___ членов общественной комиссии, необходимый кворум имеется.

Повестка дня:

1. Итоги реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» (освоение средств, достижение показателей результативности исполнения мероприятий) в 2018 году.

Выступили:

По первому вопросу повестки дня заместитель главы администрации, заместитель председателя общественной комиссии Фаррахов Ш.Г. Произнес приветственное слово.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» на 2018 год, в бюджет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан поступили средства в размере 26 679 100,0 руб., из них средства бюджета Республики Башкортостан – 4 388 464,42 руб., средства федерального бюджета – 22 290 635,58 руб.

На сегодняшний день мероприятия по благоустройству дворовых территорий завершены в полном объеме. В текущем году благоустроены 6 дворовых территорий

- ул. Садовое кольцо, д. 42 ,
- ул. Островского, д. 51, 53;
- ул. Горького, д.12,14, ул. Садовое кольцо, д. 16;
- ул. Северная, д. 20а,
- ул. Кувыкина, 16;
- ул. Островского, д. 50, 52, пр. Ленина д. 30, 32, 34, 36, ул. Свердлова, д. 69.

Из них в двух дворах собственники приняли решение о финансовом участии, в четырех - о трудовом. Средства собственников МКД составили 194,9 тыс. руб.

Общая стоимость работ по благоустройству указанных дворовых территорий составила – 16 095 423,06 руб. (в том числе за счет средств бюджетов- 15 900 524, 72 руб. из них ФБ – 13285035,93 руб. и РБ- 2 615 488,79 руб.).

В рамках благоустройства дворовых территорий проведены следующие работы: асфальтирование дворовой территории, обустройство парковочной зоны, обустройство детской и спортивной площадки, установка урн и скамеек, монтаж освещения, установка бордюров.

Завершены работы по благоустройству общественной территории - сквера «ЯЛ», отобранной в результате проведенного 18.03.2018 рейтингового голосования.

В рамках благоустройства сквера выполнены

Замена входных ворот сквера с калитками;

Капитальный ремонт покрытия (разборка бортовых камней, дорожек из плит, устройство покрытий поверхности дорожек, площадок, в том числе с использованием тротуарной плитки, установка бортовых камней);

Капитальный ремонт уличного освещения (демонтаж и монтаж опор, установка светильников с лампами, монтажные работы по выносу кабеля, пусконаладочные работы);

Озеленение территории сквера (высажены барбарис, туя, ель, кизильник, рябина дуболистная, яблоня лесная, виноград и пр.);

Ремонт ограждений, установка малых архитектурных форм:

обустройство детской игровой площадки (установлены карусели, качели, качалки-балансир)

обустройство спортивной площадки (установлены тренажеры для рук, прессы, талии, брусья, стенка-турник);

Замена урн и скамеек;

Установка скульптуры «Семья» с оборудованием и облицовкой постамента;

Изготовление и монтаж информационных щитов;

Приобретение малых архитектурных форм – топиари «Косули»;

Приобретение гирлянд (светодиодной сетки) на новогоднюю елку;

Замена вторых входных ворот с калиткой.

Стоимость выполненных работ по благоустройству сквера составила 9 691 815,08 руб. в том числе средства РФ – 8 097 601,41 руб., средства РБ – 1 594 213,67 руб.

При проведении ремонтных работ было задействовано 7 единиц техники и 37 специалистов.

Технадзор за выполнением работ подрядными организациями ежедневно осуществляло МБУ «Управление архитектуры и градостроительства».

Ранее общественной комиссией было принято решение о направлении средств экономии, полученных в результате проведенного аукциона по скверу «ЯЛ», на благоустройство Аллеи Ветеранов в 35 микрорайоне.

В настоящее время благоустройство данной территории завершено подрядной организацией ООО «Альтернативные инвестиции», муниципальный контракт с которой был заключен 04 октября 2018 года. Стоимость контракта 831 269,77 руб. Подрядной организации произведена оплата в размере 549 436,11 руб. Часть суммы экономии в размере 74 569,33 руб. направлена на приобретение и установку малых архитектурных форм (детского игрового оборудования) на территории аллеи. Общая стоимость работ по благоустройству аллеи ветеранов в 35 микрорайоне составила 624005,44 в том числе средства РФ – 521362,34 руб., средства РБ – 102643,1 руб.

Таким образом, сумма экономии (неосвоенных) средств по итогам реализации муниципальной программы в 2018 году составила – 462754,76 руб. в том числе средства РФ – 386635,9 руб., средства РБ – 76118,86 руб.

Экономия средств образована из-за уменьшения подрядной организацией объема фактически выполненных работ по благоустройству общественной

территории - аллеи Ветеранов в 35 микрорайоне в сравнении со сметными объемами благоустройства, а также по результатам аукционов по отбору подрядных организаций.

В результате реализации муниципальной программы благоустройство дворовых и общественных территории, включенных в программу на 2018 год, выполнено в полном объеме (благоустроено 6 дворовых территорий из 6 запланированных и 2 общественных территории вместо одной запланированной), что привело к увеличению доли благоустроенных дворовых и общественных территорий в общей численности указанных территорий, а также увеличению доли освещенности частей улиц, проездов, в общей протяженности улиц, проездов городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. На основании изложенного предлагаю показатели результативности исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» считать достигнутыми.

Решили:

1. Информацию о выполненных работах по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский» и сумме образованной экономии принять к сведению.


2. Показатели результативности исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» считать достигнутыми.

Члены общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»:

Мифтахов Р.Г. 


Волков Ю.А. _____


Муфаззалова А.Г. 


Кетько Т.Б. 


Храмцова Г.Н. 

Озеров В.А. 

Фаткулина И.А. 

Самигуллина З.З. 

Спирина Н.А. 

Айрих И.В. 

Сафонов В.Ю. _____

Корда Е.Н. 

Каримов В.В. 